

Số: 05/BC-UBND

Ninh Hải, ngày 03 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Ninh Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Ninh Hải về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 các công trình sử dụng ngân sách xã năm 2023;

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Ninh Hải về dự toán thu ngân sách trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023;

UBND xã Ninh Hải báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến ngày năm 2023 như sau:

I. Đối với ngân sách cấp xã

1. Kế hoạch vốn được giao

Tổng kế hoạch nguồn vốn phân bổ năm 2023 là 4.423,1 triệu đồng.

2. Vốn được bổ sung trong năm

- Căn cứ Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Ninh Giang về việc chỉ hỗ trợ UBND xã Ninh Hải thực hiện công trình san lấp sân thể thao thôn Bồng Lai: 1.000,0 triệu đồng, trong đó: Từ nguồn tiền đất năm 2023 là: 1.000,0 triệu đồng.

- Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ - UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Ninh Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho ngân sách cấp xã (phân bổ lần 3) hỗ trợ thanh toán trả nợ XDCB phục vụ công tác nâng cao chất lượng tiêu chí XDNTM số tiền: 1.200,0 triệu đồng

- Căn cứ Quyết định số 4538/QĐ - UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Ninh Giang về việc về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (phân bổ lần 4) hỗ trợ cho các công trình dự án cấp xã đầu tư còn nợ trước năm 2014 số tiền: 1.074,8 triệu đồng.



Từ nguồn tiền đất của xã là: 1.148,3 triệu đồng.

3. Kế hoạch vốn đã phân bổ trên hệ thống TABMIS

Vốn đã phân bổ 4.423,1 triệu đồng, tỷ lệ phân bổ đạt 213,2% so kế hoạch huyện giao và 137,2% so kế hoạch HĐND xã giao, trong đó (nguồn tiền đất tại xã là 1.148,3 triệu đồng. nguồn tiền đất của huyện cấp: 1.000,0 triệu đồng, nguồn ngân sách cấp tỉnh để thực hiện hỗ trợ thanh toán trả nợ XDCB phục vụ công tác nâng cao chất lượng tiêu chí XDNTM số tiền: 1.200,0 triệu đồng. Hỗ trợ các công trình do cấp xã đầu tư còn nợ trước năm 2014 số tiền: 1.074,8 triệu đồng.

4. Vốn đã giải ngân trên hệ thống TABMIS

Vốn ước giải ngân 4.423,1 triệu đồng, tỷ lệ phân bổ đạt 100% so kế hoạch huyện giao và 100% so kế hoạch HĐND xã giao, trong đó (nguồn tiền đất tại xã là 1.148,3 triệu đồng, nguồn tiền đất của huyện cấp: 1.000,0 triệu đồng nguồn ngân sách cấp tỉnh để thực hiện hỗ trợ thanh toán trả nợ XDCB phục vụ công tác nâng cao chất lượng tiêu chí XDNTM số tiền: 1.200,0 triệu đồng. Hỗ trợ các công trình do cấp xã đầu tư còn nợ trước năm 2014 số tiền: 1.074,8 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

II. Nhận xét, đánh giá

1. Ưu điểm

- Ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công và Nghị quyết của HĐND xã.

- Chủ động bố trí nguồn vốn, tập trung thu từ nguồn thu tiền đất khác để trả nợ các công trình đã triển khai.

- Được sự quan tâm của cấp tỉnh, huyện hỗ trợ nguồn vốn thanh toán trả nợ XDCB phục vụ công tác nâng cao chất lượng tiêu chí XDNTM, nguồn hỗ trợ các công trình do cấp xã đầu tư còn nợ trước năm 2014. UBND xã đã giảm bớt nợ đầu tư công đã kéo dài nhiều năm không có nguồn vốn đối ứng

2. Tồn tại, hạn chế

- Tiến độ thi công của một số công trình còn chậm so với kế hoạch.

- Việc giải ngân nguồn vốn của một số dự án theo thời điểm còn chậm do khối lượng hoàn thành công trình chưa đạt hoặc do công tác triển khai dự án còn chậm so với tiến độ đề ra.

Công tác triển khai một số dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra, do chưa huy động được ngân sách từ nguồn cấp quyền sử dụng đất để đầu tư.

3. Nguyên nhân

- Do các quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án KDC thay đổi liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nên tiến độ triển khai còn chậm.

- Cơ chế xây dựng xử lý đất dôi dư, xen kẹt theo chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ảnh hưởng đến nguồn thu.

- Năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế.

III. Một số giải pháp chủ yếu trong năm 2024

1. Đối với các dự án chuyển tiếp đôn đốc các nhà thầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình vào sử dụng theo đúng hợp đồng đã cam kết.

2. Yêu cầu các dự án phải đẩy nhanh tiến độ trong việc hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư để triển khai khởi công các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2023; thực hiện tạm ứng, giải ngân vốn cho các dự án khi có khối lượng hoàn thành theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu cam kết về nguồn vốn.

3. Đề nghị BQL DA xã xây dựng theo dõi và kịp thời báo cáo UBND xã trong công tác điều chỉnh tăng, giảm nguồn vốn, đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả, đúng quy định của Luật đầu tư công, kịp thời giải ngân hết số vốn được giao trong năm kế hoạch.

4. Tiếp tục quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, nhất là nguồn thu sử dụng đất; tranh thủ nguồn hỗ trợ của cấp trên; kêu gọi các tổ chức cá nhân tài trợ tiền và tài sản. Ưu tiên bố trí vốn để triển khai các dự án. Phân đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cho đầu tư phát triển.

5. Thực hiện nghiêm công tác quản lý đầu tư xây dựng, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, chất lượng công trình, tiến độ thực hiện của các nhà thầu đảm bảo theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, đảm bảo hạn chế tối đa không để phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư, làm phát sinh nợ đọng XDCB.

6. UBND xã giải ngân nguồn vốn theo khối lượng hoàn thành của các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 và các dự án đầu tư mới 2024 theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND xã (để b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Diệu